

**1. Общая характеристика государственной программы за период 2022 года**

<b>Ответственный исполнитель</b>	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области				
<b>Соисполнители</b>	Соисполнители государственной программы отсутствуют. Участниками государственной программы являются: комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство здравоохранения области				
<b>Цели</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1000 тыс. кв. метров в 2022 году;</li> <li>- обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения не менее 87,1 процента населения Саратовской области в 2022 году;</li> <li>- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, до 1604 получателей к 2021 году;</li> <li>- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2024 года не менее 33,3 тыс. кв. м;</li> <li>- улучшение жилищных условий граждан путем повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения (не менее 22,0 тыс. выданных ипотечных жилищных кредитов (договоров) ежегодно);</li> <li>- формирование рынка доступного жилья и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;</li> <li>- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;</li> </ul>				
<b>Задачи</b>	<p>увеличение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья и объектов инфраструктуры; вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства стандартного жилья и обустройство территорий посредством строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории; снижение административных барьеров в строительстве; содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов используемых в жилищном строительстве; повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; расселение аварийного жилищного фонда; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством; создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами</p>				
<b>Общий объем финансового обеспечения, тыс.руб.</b>	<b>План</b>	<b>Фактическое исполнение</b>	<b>Кассовое исполнение</b>	<b>% исполнений</b>	
				<b>факт</b>	<b>касса</b>
<b>Всего, в том числе</b>	<b>52 396 916,8</b>	<b>49 750 159,0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
областной бюджет	5 285 105,0	3 612 861,3	4 759 342,8	68,36%	90,05%
федеральный бюджет	3 187 507,0	1 590 094,9	3 167 982,5	99,39%	99,39%
Фонд содействия реформированию ЖКХ	3 638 800,0	107 595,4	1 581 975,4	43,48%	43,48%
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	х	х
внебюджетные источники	40 285 504,8	44 439 607,4	44 439 607,4	х	х

**Сведения  
о расходах на реализацию государственной программы  
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» в соответствии с планом мониторинга,  
произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения**

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП	Источники финансового обеспечения	Предусмотрено в государственной программе	Утверждено в законе об областном бюджете на текущий год (в ред. 170-ЗСО от 26.12.2022)	Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета	Исполнено		Исполнение (процентов)			
					Кассовое исполнение	Фактическое исполнение	(гр. 8 (фактическое исполнение) / гр. 4)	(гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 5)	(гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»		<b>Всего</b>	<b>52 408 322,1</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>49 750 159,0</b>	<b>94,93%</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
		областной бюджет	5 285 105,0	5 285 105,0	5 285 105,0	4 759 342,8	3 612 861,3	68,36%	90,05%	90,05%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	1 514 970,4	1 514 970,4	1 514 970,4	1 046 266,9	109 358,3	7,22%	69,06%	69,06%
		федеральный бюджет	3 198 912,3	3 187 507,0	3 187 507,0	3 167 982,5	1 590 094,9	49,71%	99,39%	99,39%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	3 155 798,1	3 155 798,1	3 155 798,1	3 144 181,1	1 566 293,5	49,63%	99,63%	99,63%
		Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно)	3 638 800,0	3 638 800,0	3 638 800,0	1 581 975,4	107 595,4	2,96%	43,48%	43,48%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	х	х	х	0,0		х	х
		внебюджетные источники (прогнозно)	40 285 504,8	х	х	х	44 439 607,4	110,31%	х	х
		государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		х	х
				<b>в том числе проектная часть:</b>						
		<b>всего</b>	<b>6 566 037,8</b>	<b>6 566 037,8</b>	<b>6 566 037,8</b>	<b>4 029 414,4</b>	<b>1 619 837,1</b>	<b>24,67%</b>	<b>61,37%</b>	<b>61,37%</b>
		областной бюджет	1 514 970,4	1 514 970,4	1 514 970,4	1 046 266,9	109 358,3	7,22%	69,06%	69,06%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	1 514 970,4	1 514 970,4	1 514 970,4	1 046 266,9	109 358,3	7,22%	69,06%	69,06%
		федеральный бюджет	1 412 267,4	1 412 267,4	1 412 267,4	1 401 172,1	1 402 883,4	99,34%	99,21%	99,21%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	1 412 267,4	1 412 267,4	1 412 267,4	1 401 172,1	1 402 883,4	99,34%	99,21%	99,21%
		Фонд содействия реформированию ЖКХ	3 638 800,0	3 638 800,0	3 638 800,0	1 581 975,4	107 595,4	2,96%	43,48%	43,48%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	х	х	х	0,0		х	х
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	х	х	х	0,0	0,00%	х	х
		<b>в том числе по исполнителям:</b>								
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления области (по согласованию)		<b>всего</b>	<b>50 454 720,7</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>49 281 632,2</b>	<b>97,67%</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
		областной бюджет	4 926 600,8	4 926 600,8	4 926 600,8	4 400 963,4	3 254 431,7	66,06%	89,33%	89,33%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	16 034,1	16 034,1	16 034,1	15 971,9	15 971,9	99,61%	99,61%	99,61%



				Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)			
		всего	914 048,7	x	x	x	910 938,9	99,66%	x	x
		областной бюджет	18 281,0	18 281,0	18 281,0	18 187,9	18 218,8	99,66%	99,49%	99,49%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	18 281,0	18 281,0	18 281,0	18 187,9	18 218,8	99,66%	99,49%	99,49%
		федеральный бюджет	895 767,7	895 767,7	895 767,7	891 207,6	892 720,1	99,66%	99,49%	99,49%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	895 767,7	895 767,7	895 767,7	891 207,6	892 720,1	99,66%	99,49%	99,49%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0			
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0			
<b>в том числе по исполнителям:</b>										
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления области (по согласованию)		всего	954 554,4	x	x	x	951 394,7	99,67%	x	x
		областной бюджет	168 883,9	168 883,9	168 883,9	168 771,8	168 771,8	99,93%	99,93%	99,93%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	16 757,7	16 757,7	16 757,7	16 695,5	16 695,5	99,63%	99,63%	99,63%
		федеральный бюджет	785 670,5	785 670,5	785 670,5	782 622,9	782 622,9	99,61%	99,61%	99,61%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	785 670,5	785 670,5	785 670,5	782 622,9	782 622,9	99,61%	99,61%	99,61%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	x	x	x				
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	#ДЕЛ/0!	x	x
<b>в том числе проектная часть:</b>										
		всего	801 704,6	801 704,6	801 704,6	798 594,8	15 971,9	1,99%	99,61%	99,61%
		областной бюджет	16 034,1	16 034,1	16 034,1	15 971,9	15 971,9	99,61%	99,61%	99,61%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	16 034,1	16 034,1	16 034,1	15 971,9	15 971,9	99,61%	99,61%	99,61%
		федеральный бюджет	785 670,5	785 670,5	785 670,5	782 622,9	0,0		99,61%	99,61%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	785 670,5	785 670,5	785 670,5	782 622,9	0,0		99,61%	99,61%
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства» (по согласованию)		всего	1 615 798,2	x	x	x	115 723,9	7,16%	x	x
		областной бюджет	15 824,5	15 824,5	15 824,5	15 719,3	15 750,2	99,53%	99,34%	99,34%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	15 824,5	15 824,5	15 824,5	2 009,4	2 040,3	12,89%	12,70%	12,70%
		федеральный бюджет	1 599 973,7	1 599 973,7	1 599 973,7	1 598 461,2	99 973,7	6,25%	99,91%	99,91%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	1 599 973,7	1 599 973,7	1 599 973,7	1 598 461,2	99 973,7	6,25%	99,91%	99,91%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>в том числе проектная часть</b>										
		всего	102 014,0	102 014,0	102 014,0	100 470,6	102 014,0	100,00%	98,49%	98,49%
		областной бюджет	2 040,3	2 040,3	2 040,3	2 009,4	2 040,3	100,00%	98,49%	98,49%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	2 040,3	2 040,3	2 040,3	2 009,4	2 040,3	100,00%	98,49%	98,49%
		федеральный бюджет	99 973,7	99 973,7	99 973,7	98 461,2	99 973,7	100,00%	98,49%	98,49%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	99 973,7	99 973,7	99 973,7	98 461,2	99 973,7	100,00%	98,49%	98,49%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

					Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)			
министерство здравоохранения области	внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	всего	10 330,1	10 330,1	10 330,1	10 330,1	10 330,1	100,00%	100,00%	100,00%		
	областной бюджет	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	100,00%	100,00%	100,00%		
	в том числе софинансируемые из федерального бюджета	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	100,00%	100,00%	100,00%		
	федеральный бюджет	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	100,00%	100,00%	100,00%		
	в том числе софинансирование расходных обязательств области	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	100,00%	100,00%	100,00%		
	местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>в том числе проектная часть</b>										
		всего	10 330,1	10 330,1	10 330,1	10 330,1	10 330,1	100,00%	0,01%	100,00%	
	областной бюджет	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	100,00%	0,48%	100,00%		
	в том числе софинансируемые из федерального бюджета	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	100,00%	0,48%	100,00%		
	федеральный бюджет	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	100,00%	0,01%	100,00%		
	в том числе софинансирование расходных обязательств области	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	100,00%	0,01%	100,00%		
	местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Проектная часть</b>											
Региональный проект 1.1 «Жилье» (в целях выполнения задач федерального проекта «Жилье») Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	914 048,7	х	х	х	910 938,9	99,66%	х	х	
		областной бюджет	18 281,0	18 281,0	18 281,0	18 187,9	18 218,8	99,66%	99,49%	99,49%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	18 281,0	18 281,0	18 281,0	18 187,9	18 218,8	99,66%	99,49%	99,49%	
		федеральный бюджет	895 767,7	895 767,7	895 767,7	891 207,6	892 720,1	99,66%	99,49%	99,49%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	895 767,7	895 767,7	895 767,7	891 207,6	892 720,1	99,66%	99,49%	99,49%	
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>в том числе по исполнителям:</b>											
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства	всего	801 704,6	801 704,6	801 704,6	798 594,8	798 594,8	99,61%	99,61%	99,61%		
	областной бюджет	16 034,1	16 034,1	16 034,1	15 971,9	15 971,9	99,61%	99,61%	99,61%		
	в том числе софинансируемые из федерального бюджета	16 034,1	16 034,1	16 034,1	15 971,9	15 971,9	99,61%	99,61%	99,61%		
	федеральный бюджет	785 670,5	785 670,5	785 670,5	782 622,9	782 622,9	99,61%	99,61%	99,61%		
	в том числе софинансирование расходных обязательств области	785 670,5	785 670,5	785 670,5	782 622,9	782 622,9	99,61%	99,61%	99,61%		
	местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве	всего	102 014,0	102 014,0	102 014,0	100 470,6	102 014,0	100,00%	98,49%	98,49%		
	областной бюджет	2 040,3	2 040,3	2 040,3	2 009,4	2 040,3	100,00%	98,49%	98,49%		
	в том числе софинансируемые из федерального бюджета	2 040,3	2 040,3	2 040,3	2 009,4	2 040,3	100,00%	98,49%	98,49%		
	федеральный бюджет	99 973,7	99 973,7	99 973,7	98 461,2	99 973,7	100,00%	98,49%	98,49%		
	в том числе софинансирование расходных обязательств области	99 973,7	99 973,7	99 973,7	98 461,2	99 973,7	100,00%	98,49%	98,49%		
	местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

					Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)		
	министерство здравоохранения области	всего	10 330,1	10 330,1	10 330,1	10 330,1	10 330,1	100,00%	100,00%	100,00%
		областной бюджет	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	100,00%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	100,00%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.2 «Детская поликлиника на 350 посещений в смену в микрорайоне N 11 жилого района "Солнечный-2" в Кировском районе г. Саратова	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве	всего	102 014,0	x	x	x	102 014,0	100,00%	x	x
		областной бюджет	2 040,3	2 040,3	2 040,3	2 009,4	2 040,3	100,00%	98,49%	98,49%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	2 040,3	2 040,3	2 040,3	2 009,4	2 040,3	100,00%	98,49%	98,49%
		федеральный бюджет	99 973,7	99 973,7	99 973,7	98 461,2	99 973,7	100,00%	98,49%	98,49%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	99 973,7	99 973,7	99 973,7	98 461,2	99 973,7	100,00%	98,49%	98,49%
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
	министерство здравоохранения области	всего	10 330,1	x	x	x	10 330,1	100,00%	x	x
		областной бюджет	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	206,6	206,6	206,6	206,6	206,6	100,00%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	10 123,5	100,00%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.5 Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Вокзальная Гоголя - Калужская -2-я Советская	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	всего	213 471,8	x	x	x	213 471,8	100,00%	x	x
		областной бюджет	4 269,4	4 269,4	4 269,4	4 269,4	4 269,4	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	4 269,4	4 269,4	4 269,4	4 269,4	4 269,4	100,00%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	209 202,4	209 202,4	209 202,4	209 202,4	209 202,4	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	209 202,4	209 202,4	209 202,4	209 202,4	209 202,4	100,00%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)								
1.1.6 Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, район ул. Тургенева	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	всего	103 137,2	x	x	x	103 137,2	100,00%	x	x
		областной бюджет	2 062,7	2 062,7	2 062,7	2 062,7	2 062,7	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	2 062,7	2 062,7	2 062,7	2 062,7	2 062,7	100,00%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	101 074,5	101 074,5	101 074,5	101 074,5	101 074,5	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	101 074,5	101 074,5	101 074,5	101 074,5	101 074,5	100,00%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)								
1.1.7 Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 2-я	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	всего	73 317,3	x	x	x	73 317,3	100,00%	x	x
		областной бюджет	1 466,4	1 466,4	1 466,4	1 466,4	1 466,4	100,00%	100,00%	100,00%

					Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)			
Ленинградская, Восточный переулок, ул. Марины Расковой, пр-т Ф. Энгельса		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	1 466,4	1 466,4	1 466,4	1 466,4	1 466,4	100,00%	100,00%	100,00%	
		федеральный бюджет	71 850,9	71 850,9	71 850,9	71 850,9	71 850,9	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	71 850,9	71 850,9	71 850,9	71 850,9	71 850,9	100,00%	100,00%	100,00%	
		местные бюджеты (прогнозно)									
		внебюджетные источники (прогнозно)									
1.1.8 Реконструкция главного самотечного коллектора Д=1200 мм с увеличением диаметра до Д=1500 мм в границах просп. Строителей - просп. Химиков до ул. Менделеева в г. Энгельсе	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	всего	192 109,2	х	х	х	192 109,2	100,00%	х	х	
		областной бюджет	3 842,2	3 842,2	3 842,2	3 842,2	3 842,2	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	3 842,2	3 842,2	3 842,2	3 842,2	3 842,2	100,00%	100,00%	100,00%	
		федеральный бюджет	188 267,0	188 267,0	188 267,0	188 267,0	188 267,0	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	188 267,0	188 267,0	188 267,0	188 267,0	188 267,0	100,00%	100,00%	100,00%	
		местные бюджеты (прогнозно)									
		внебюджетные источники (прогнозно)									
1.1.9 Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII мкрн. жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	всего	127 285,1	х	х	х	127 285,1	100,00%	х	х	
		областной бюджет	2 545,7	2 545,7	2 545,7	2 545,7	2 545,7	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	2 545,7	2 545,7	2 545,7	2 545,7	2 545,7	100,00%	100,00%	100,00%	
		федеральный бюджет	124 739,4	124 739,4	124 739,4	124 739,4	124 739,4	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	124 739,4	124 739,4	124 739,4	124 739,4	124 739,4	100,00%	100,00%	100,00%	
		местные бюджеты (прогнозно)									
		внебюджетные источники (прогнозно)									
1.1.10 Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе г. Саратова	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	всего	35 323,7	х	х	х	35 323,7	100,00%	х	х	
		областной бюджет	706,5	706,5	706,5	706,5	706,5	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	706,5	706,5	706,5	706,5	706,5	100,00%	100,00%	100,00%	
		федеральный бюджет	34 617,2	34 617,2	34 617,2	34 617,2	34 617,2	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	34 617,2	34 617,2	34 617,2	34 617,2	34 617,2	100,00%	100,00%	100,00%	
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Мероприятие 1.1.12 «Строительство автомобильной дороги по улице №1 в микрорайоне "Городские просторы" г. Саратова. Строительство автомобильной дороги по улице №2 в микрорайоне "Городские просторы" г. Саратова. Строительство автомобильной дороги по улице №3 в микрорайоне "Городские просторы" г. Саратова»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, застройщики (по согласованию), организации строительного комплекса (по согласованию)	всего	36 182,2	х	х	х	36 905,8	102,00%	х	х	
		областной бюджет	723,6	723,6	723,6	723,6	723,6	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	723,6	723,6	723,6	723,6	723,6	100,00%	100,00%	100,00%	
		федеральный бюджет	35 458,6	35 458,6	35 458,6	35 458,6	35 458,6	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	35 458,6	35 458,6	35 458,6	0,0	0,0				
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	х	х	х	0,0		х	х	
1.1.15 Региональный проект «Жилье» в целях выполнения задач федерального проекта «Жилье» (стимулирование программ развития жилищного строительства) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, застройщики (по согласованию), организации строительного комплекса (по согласованию)	всего	20 878,1	х	х	х	17 768,3	85,10%	х	х	
		областной бюджет	417,6	417,6	417,6	355,4	355,4	85,11%	85,11%	85,11%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	417,6	417,6	417,6	355,4	355,4	85,11%	85,11%	85,11%	
		федеральный бюджет	20 460,5	20 460,5	20 460,5	17 412,9	17 412,9	85,10%	85,10%	85,10%	









					Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)			
Мероприятие 3.3 «Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области (по согласованию), владелец специального счета (по согласованию), органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	285 504,8	x	x	x	352 607,4	123,50%	x	x	
		областной бюджет									
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета									
		федеральный бюджет									
		в том числе софинансирование расходных обязательств области									
		местные бюджеты (прогнозно)									
		внебюджетные источники (прогнозно)	285 504,8	x	x	x	352 607,4	123,50%	x	x	
Мероприятие 3.4 «Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области (по согласованию), владелец специального счета (по согласованию), органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	x	x	
		областной бюджет	0,0			0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета									
		федеральный бюджет									
		в том числе софинансирование расходных обязательств области									
		местные бюджеты (прогнозно)									
		внебюджетные источники (прогнозно)									
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем помещениями молодых семей"		всего	59 637,5	x	x	x	58 029,8	97,30%	x	x	
		областной бюджет	40 405,0	40 405,0	40 405,0	39 319,0	39 319,0	97,31%	97,31%	97,31%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	40 000,0	40 000,0	40 000,0	38 915,0	38 915,0	97,29%	97,29%	97,29%	
		федеральный бюджет	19 232,5	19 232,5	19 232,5	18 710,8	18 710,8	97,29%	97,29%	97,29%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	19 232,5	19 232,5	19 232,5	18 710,8	18 710,8	97,29%	97,29%	97,29%	
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0				0,0		0,00%	0,00%	
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0			0,0		0,00%	0,00%		
Мероприятие 4.1. "Обеспечение жильем молодых семей"	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления (по согласованию)	всего	59 232,5	x	x	x	57 625,8	97,29%	x	x	
		областной бюджет	40 000,0	40 000,0	40 000,0	38 915,0	38 915,0	97,29%	97,29%	97,29%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	40 000,0	40 000,0	40 000,0	38 915,0	38 915,0	97,29%	97,29%	97,29%	
		федеральный бюджет	19 232,5	19 232,5	19 232,5	18 710,8	18 710,8	97,29%	97,29%	97,29%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	19 232,5	19 232,5	19 232,5	18 710,8	18 710,8	97,29%	97,29%	97,29%	
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0								
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0				
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		всего	59 232,5	59 232,5	59 232,5	57 625,8	57 625,8	97,29%	97,29%	97,29%	
		областной бюджет	40 000,0	40 000,0	40 000,0	38 915,0	38 915,0	97,29%	97,29%	97,29%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	40 000,0	40 000,0	40 000,0	38 915,0	38 915,0	97,29%	97,29%	97,29%	
		федеральный бюджет	19 232,5	19 232,5	19 232,5	18 710,8	18 710,8	97,29%	97,29%	97,29%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	19 232,5	19 232,5	19 232,5	18 710,8	18 710,8	97,29%	97,29%	97,29%	
		местные бюджеты (прогнозно)									
		внебюджетные источники (прогнозно)				0,0					
Мероприятие 4.2 "Государственная поддержка при рождении (усыновлении) детей"	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного	всего	355,0	x	x	x	354,9	99,97%	x	x	
		областной бюджет	355,0	355,0	355,0	354,9	354,9	99,97%	99,97%	99,97%	

	самоуправления (по согласованию)	в том числе софинансируемые из федерального бюджета			Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)		
Мероприятие 4.3 "Организационное обеспечение реализации подпрограммы"		федеральный бюджет								
		в том числе софинансирование расходных обязательств области								
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
		всего	50,0	x	x	x	49,1	98,20%	x	x
		областной бюджет	50,0	50,0	50,0	49,1	49,1	98,20%	98,20%	98,20%
Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		в том числе софинансируемые из федерального бюджета								
		федеральный бюджет								
		в том числе софинансирование расходных обязательств области								
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
		всего	2 249 035,2	x	x	x	1 979 126,6	88,00%	x	x
		областной бюджет	2 024 737,0	2 024 737,0	2 024 737,0	2 012 217,5	1 834 427,3	90,60%	99,38%	99,38%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	27 722,2	27 722,2	27 722,2	27 722,2	20 406,3	73,61%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	224 298,2	224 298,2	224 298,2	224 298,2	144 699,3	64,51%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	224 298,2	224 298,2	224 298,2	224 298,2	144 699,3	64,51%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)								
	внебюджетные источники (прогнозно)									
	государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	в том числе по исполнителям:									
	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области									
	всего	2 249 035,2	x	x	x			x	x	
	областной бюджет	2 024 737,0	2 024 737,0	2 024 737,0	2 012 217,5	1 834 427,3	90,60%	99,38%	99,38%	
	в том числе софинансируемые из федерального бюджета	27 722,2	27 722,2	27 722,2	27 722,2	20 406,3	73,61%	100,00%	100,00%	
	федеральный бюджет	224 298,2	224 298,2	224 298,2	224 298,2	144 699,3	64,51%	100,00%	100,00%	
	в том числе софинансирование расходных обязательств области	224 298,2	224 298,2	224 298,2	224 298,2	144 699,3	64,51%	100,00%	100,00%	

					Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)		
		<i>местные бюджеты (прогнозно)</i>								
		<i>внебюджетные источники (прогнозно)</i>								
		<i>государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
основное мероприятие 5.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного государственного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	573 675,6	x	x	x	304 053,1	53,00%	x	x
		областной бюджет	349 377,4	349 377,4	349 377,4	337 144,0	159 353,8	45,61%	96,50%	96,50%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	27 722,2	27 722,2	27 722,2	27 722,2	20 406,3	73,61%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	224 298,2	224 298,2	224 298,2	224 298,2	144 699,3	64,51%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	224 298,2	224 298,2	224 298,2	224 298,2	144 699,3	64,51%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0							
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0							
		государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5.1.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	252 020,4	x	x	x	165 105,6	65,51%	x	x
		областной бюджет	27 722,2	27 722,2	27 722,2	27 722,2	20 406,3	73,61%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	27 722,2	27 722,2	27 722,2	27 722,2	20 406,3	73,61%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	224 298,2	224 298,2	224 298,2	224 298,2	144 699,3	64,51%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	224 298,2	224 298,2	224 298,2	224 298,2	144 699,3	64,51%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
5.1.2 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного государственного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	321 655,2	x	x	x	138 947,5	43,20%	x	x
		областной бюджет	321 655,2	321 655,2	321 655,2	309 421,8	138 947,5	43,20%	96,20%	96,20%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета								
		федеральный бюджет								

















					Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)				
Мероприятие 8.3 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	7 424,9	x	x	x	6 012,9	80,98%	x	x		
		областной бюджет										
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета										
		федеральный бюджет	7 424,9	7 424,9	7 424,9	6 012,9	6 012,9	80,98%	80,98%	80,98%		
		в том числе софинансирование расходных обязательств области										
		местные бюджеты (прогнозно)										
Мероприятие 8.4 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	9 145,0	x	x	x	5 470,1	59,82%	x	x		
		областной бюджет										
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета										
		федеральный бюджет	9 145,0	9 145,0	9 145,0	5 470,1	5 470,1	59,82%	59,82%	59,82%		
		в том числе софинансирование расходных обязательств области										
		местные бюджеты (прогнозно)										
Мероприятие 8.6 «Организационное обеспечение реализации подпрограммы»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	всего	50,0	x	x	x	48,4	96,80%	0,00%	0,00%		
		областной бюджет	50,0	50,0	50,0	48,4	48,4	96,80%	0,00%	0,00%		
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета										
		федеральный бюджет										
		в том числе софинансирование расходных обязательств области										
		местные бюджеты (прогнозно)										
Мероприятие 8.7 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	всего	5 538,5	x	x	x	5 537,9	99,99%	0,00%	0,00%		
		областной бюджет										
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета										
		федеральный бюджет	5 538,5	5 538,5	5 538,5	5 537,9	5 537,9	99,99%	0,00%	0,00%		
		в том числе софинансирование расходных обязательств области										
		местные бюджеты (прогнозно)										
Подпрограмма 9 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»		всего	768 656,4	x	x	x	735 261,3	95,66%	0,00%	0,00%		
		областной бюджет	252 156,7	252 156,7	252 156,7	248 554,9	225 098,0	89,27%	98,57%	98,57%		
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	10 541,7	10 541,7	10 541,7	10 408,3	10 412,4	98,77%	98,73%	98,73%		
		федеральный бюджет	516 499,7	516 499,7	516 499,7	509 964,5	510 163,3	98,77%	98,73%	98,73%		
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	516 499,7	516 499,7	516 499,7	509 964,5	510 163,3	98,77%	98,73%	98,73%		
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	0,00%	0,00%		
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	0,00%	0,00%		
		в том числе проектная часть:										
		всего	527 041,4	x	x	x	520 575,7	98,77%	x	x		
		областной бюджет	10 541,7	10 541,7	10 541,7	10 408,3	10 412,4	98,77%	98,73%	98,73%		
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	10 541,7	10 541,7	10 541,7	10 408,3	10 412,4	98,77%	98,73%	98,73%		
		федеральный бюджет	516 499,7	516 499,7	516 499,7	509 964,5	510 163,3	98,77%	98,73%	98,73%		

					Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)		
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	516 499,7	516 499,7	516 499,7	509 964,5	510 163,3	98,77%	98,73%	98,73%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
Региональный проект 9.1 «Чистая вода» (в целях выполнения задач федерального проекта «Чистая вода»), в том числе:	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	411 691,5	x	x	x	405 225,8	98,43%	x	x
		областной бюджет	8 234,7	8 234,7	8 234,7	8 101,3	8 105,4	98,43%	98,38%	98,38%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	8 234,7	8 234,7	8 234,7	8 101,3	8 105,4	98,43%	98,38%	98,38%
		федеральный бюджет	403 456,8	403 456,8	403 456,8	396 921,6	397 120,4	98,43%	98,38%	98,38%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	403 456,8	403 456,8	403 456,8	396 921,6	397 120,4	98,43%	98,38%	98,38%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
9.1.1 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	396 052,4	x	x	x	389 586,7	98,37%	x	x
		областной бюджет	7 921,9	7 921,9	7 921,9	7 788,5	7 792,6	98,37%	98,32%	98,32%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	7 921,9	7 921,9	7 921,9	7 788,5	7 792,6	98,37%	98,32%	98,32%
		федеральный бюджет	388 130,5	388 130,5	388 130,5	381 595,3	381 794,1	98,37%	98,32%	98,32%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	388 130,5	388 130,5	388 130,5	381 595,3	381 794,1	98,37%	98,32%	98,32%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	x	x
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0	0,00%	x	x
9.1.2 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	15 639,1	15 639,1	15 639,1	15 639,1	15 639,1	100,00%	100,00%	100,00%
		областной бюджет	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	100,00%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	15 326,3	15 326,3	15 326,3	15 326,3	15 326,3	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	15 326,3	15 326,3	15 326,3	15 326,3	15 326,3	100,00%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
Региональный проект 9.2 «Оздоровление Волги» (в целях выполнения задач федерального проекта «Чистая вода»), в том числе:	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	115 349,9	x	x	x	115 349,9	100,00%	x	x
		областной бюджет	2 307,0	2 307,0	2 307,0	2 307,0	2 307,0	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	2 307,0	2 307,0	2 307,0	2 307,0	2 307,0	100,00%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	113 042,9	113 042,9	113 042,9	113 042,9	113 042,9	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	113 042,9	113 042,9	113 042,9	113 042,9	113 042,9	100,00%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
9.2.1. Обеспечение сокращения доли загрязненных сточных вод	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	89 494,5	x	x	x	89 494,5	100,00%	x	x
		областной бюджет	1 789,9	1 789,9	1 789,9	1 789,9	1 789,9	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	1 789,9	1 789,9	1 789,9	1 789,9	1 789,9	100,00%	100,00%	100,00%
		федеральный бюджет	87 704,6	87 704,6	87 704,6	87 704,6	87 704,6	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	87 704,6	87 704,6	87 704,6	87 704,6	87 704,6	100,00%	100,00%	100,00%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0						
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0						

					Выделены лимиты	Исполнено		Исполнение (процентов)		
9.2.4. Сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	25 855,4	25 855,4	25 855,4	25 855,4	100,00%	100,00%	100,00%	
		областной бюджет	517,1	517,1	517,1	517,1	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	517,1	517,1	517,1	517,1	100,00%	100,00%	100,00%	
		федеральный бюджет	25 338,3	25 338,3	25 338,3	25 338,3	100,00%	100,00%	100,00%	
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	25 338,3	25 338,3	25 338,3	25 338,3	100,00%	100,00%	100,00%	
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
Мероприятие 9.1. «Выполнение работ по описанию местоположения границ зон санитарной охраны водных объектов, формирование перечня координат характерных точек границ таких зон»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	594,0	x	x	x	594,0	100,00%	x	x
		областной бюджет	594,0	594,0	594,0	594,0	594,0	100,00%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета								
		федеральный бюджет								
		в том числе софинансирование расходных обязательств области								
		местные бюджеты (прогнозно)								
		внебюджетные источники (прогнозно)								
Мероприятие 9.3 "Ремонт и развитие водопроводной сети"	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	всего	211 021,0	x	x	x	207 552,6	98,36%	x	x
		областной бюджет	211 021,0	211 021,0	211 021,0	207 552,6	207 552,6	98,36%	98,36%	98,36%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета								
		федеральный бюджет								
		в том числе софинансирование расходных обязательств области								
		местные бюджеты (прогнозно)		x	x	x			x	x
		внебюджетные источники (прогнозно)		x	x	x				
Мероприятие 9.5 «Государственная регистрация права и содержанию недвижимого имущества (объектов водоснабжения и водоотведения)»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, ГУП СО «Облводоресурс» (по согласованию)	всего	30 000,0	x	x	x	6 539,0	21,80%	x	x
		областной бюджет	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	6 539,0	21,80%	100,00%	100,00%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета								
		федеральный бюджет								
		в том числе софинансирование расходных обязательств области								
		местные бюджеты (прогнозно)		x	x	x				
		внебюджетные источники (прогнозно)		x	x	x				
Подпрограмма 10 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		всего	5 124 947,7	x	x	x	188 322,5	3,67%	x	x
		областной бюджет	1 486 147,7	1 486 147,7	1 486 147,7	1 017 670,7	80 727,1	5,43%	68,48%	68,48%
		в том числе софинансируемые из федерального бюджета	1 486 147,7	1 486 147,7	1 486 147,7	1 017 670,7	80 727,1	5,43%	68,48%	68,48%
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		в том числе софинансирование расходных обязательств области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
		Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно)	3 638 800,0	3 638 800,0	3 638 800,0	1 581 975,4	107 595,4	2,96%	2,96%	43,48%
		местные бюджеты (прогнозно)	0,0	x	x	x	0,0		x	x
		внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
		в том числе проектная часть:								
		всего	5 124 947,7	x	x	x	188 322,5	3,67%	x	x
		областной бюджет	1 486 147,7	1 486 147,7	1 486 147,7	1 017 670,7	80 727,1	5,43%	68,48%	68,48%





**Сведения**  
**«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» в соответствии с планом мониторинга,**  
**произведенных за 2022 года за счет соответствующих источников финансового обеспечения**

(тыс. рублей)

Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов)			Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
		Плановое значение	Фактическое значение	степень выполнения, процентов	
1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»</b>					
Региональный проект 1.1 «Жилье» (в целях выполнения задач федерального проекта «Жилье»)	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	x			
		x			
«Детская поликлиника на 350 посещений в смену в микрорайоне № 11 жилого района "Солнечный-2" в Кировском районе г. Саратова	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, министерство здравоохранения области	обеспечение новых микрорайонов объектами социальной инфраструктурой	31.01.2022 г. получено разрешение на ввод	100,0	
1.1.5 Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Вокзальная - Гоголя - Калужская - 2-я Советская	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	протяженность 8698,76 м	Основные строительные работы завершены. Мероприятия по монтажу оборудования на объекте будут завершены в срок до 1 марта 2023 года.	76,0	
1.1.6 Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, район ул. Тургенева	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	протяженность 2643 м	Основные строительные работы завершены. Мероприятия по монтажу оборудования на объекте будут завершены в срок до 1 марта 2023 года.	72,0	
1.1.7 Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. Марины Расковой, пр-т Ф. Энгельса	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	протяженность 7094 м	Начало строительства - 2022 год, завершение строительства - 2023 год.	57% (плане в 2022 году - 50%)	
1.1.8 Реконструкция главного самотечного коллектора Д=1200 мм с увеличением диаметра до Д=1500 мм в границах просп. Строителей - просп. Хивикова до ул. Менделеева в г. Энгельсе	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	протяженность 722,48 м	29.12.2022 г. получено разрешение на ввод	100,0	
1.1.9 Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII мкрн. жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	протяженность 0,8658 км	9.12.2022 г. получено разрешение на ввод	100,0	
1.1.10 Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгача в Ленинском районе г. Саратова	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	протяженность 0,7712 км	29.12.2022 г. получено разрешение на ввод	100,0	
Мероприятие 1.1.12 «Строительство автомобильно дороги по улице №1 в микрорайоне "Городские просторы" г. Саратова. Строительство автомобильной дороги по улице №2 в микрорайоне "Городские просторы" г.Саратова. Строительство автомобильной дороги по улице №3 в микрорайоне "Городские просторы" г. Саратова»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области		Начало строительства - 2022 год, завершение строительства - 2023 год.	52% (плане в 2022 году - 52%)	
1.1.15 Региональный проект «Жилье» в целях выполнения задач федерального проекта «Жилье» (стимулирование программ развития жилищного строительства) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»					
Мероприятие 1.1 «Обеспечение развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное строительство»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	общий объем жилищного строительства 1000 тыс. кв. м	По предварительным данным в январе-декабре 2022 года введено в эксплуатацию 1011,2 тыс. кв. метров жилья, что составляет 85,6% к январю-декабрю 2021 года и 101,1% к заданию на 2022 год.	101,1	

Мероприятие 1.2 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, являющихся федеральной собственностью и подлежащих предоставлению для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области		x		
Мероприятие 1.2.1 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, являющихся федеральной собственностью и подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей в соответствии с проектом планировки и межевания территории на части бывших земель ФГБУ «НИИСХ Юго-Востока», от улицы им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах города Саратова»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Обеспеченность инженерными сетями участков, являющихся федеральной собственностью и подлежащих предоставлению для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей – 40 %	Исполнены обязательства по договору № 138/П от 21 ноября 2019 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Исполнены обязательства по договору № ДТТ-01178-21/КВС от 21.10.2021 г. о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения. В стадии исполнения - договор № ДТТ-01098-22/КВС от 19.10.2022 г. о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.	57,9	
Мероприятие 1.3 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение защиты прав граждан-участников долевого строительства Саратовской области»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	предоставлена субсидия Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства	За 2022 года перечислена субсидия специализированной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Саратовской области» в размере 19735,5 тыс. рублей	100,0	
Мероприятие 1.4 "Урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, по завершении строительства находящихся на территории области проблемных многоквартирных домов (и/или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществлялось с привлечением средств граждан"	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	выплата денежного возмещения гражданам	Реализация принятых решений о завершении строительства объектов, включенных в Соглашение от 10.04.2020 №ФЗП-28/168-20 между публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» и Правительством Саратовской области	100,0	
Мероприятие 1.6 «Комплексное развитие территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный» в Кировском районе г. Саратова (строительство магистральных инженерных сетей)»	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области	x			
Мероприятие 1.6.1 «Комплексное развитие территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный» в Кировском районе г. Саратова (строительство магистральных инженерных сетей)»		Подготовка обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита по объектам «Магистральные инженерные сети водоснабжения»,	Заключен контракт на технологическое присоединение и контракты на выполнение строительно-монтажных работ	100	
Мероприятие 1.6.2 Реализация мероприятий по комплексному развитию территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный» в Кировском районе г. Саратова		Заключение договоров технологического присоединения по объектам «Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного	Заключены контракты на выполнение инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания	97,3	
Мероприятие 1.8 «Расширение дорожно-уличной сети в районе Славянской площади»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	13 объектов недвижимости, изъятых для муниципальных нужд; 2 земельных участков, изъятых для муниципальных нужд	13 объектов недвижимости, изъятых для муниципальных нужд; 2 земельных участков, изъятых для муниципальных нужд	100,0	
<b>Подпрограмма 2 «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства»</b>					
Мероприятие 2.3 «Развитие предпринимательской деятельности, осуществляющих проектно-исследовательские работы для социально значимых объектов области»	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области	приобретение нежилого здания	приобретено нежилое здание	100	
<b>Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт и ремонт в многоквартирных домах Саратовской области»</b>					
Мероприятие 3.2 «Осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Саратовской области» («Субсидия специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области»)	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Аккумуляция средств населения на специальных счетах, осуществление операции по зачислению, перечислению и списанию денежных средств по договору специального счета и договору о формировании фонда капитального ремонта на организацию и проведение капитального ремонта	в 2022 году перечислена субсидия специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» в размере 183 979,3 тыс. рублей	98,2	Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур
<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодыми семьями»</b>					
Мероприятие 4.1 «Обеспечение жильем молодых семей»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Обеспечение жильем молодыми семьями 85 молодых семей	Выдано 86 именных свидетельств	100	
Мероприятие 4.2 «Государственная поддержка при рождении (усыновлении) детей»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	предоставление 6 дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) детей (По факту обращения)	предоставлено 3 доп. выплаты	50,0	Показатель не выполнен, в связи с тем что обращение за дополнительной выплатой носит заявительный характер
Мероприятие 4.3 «Организационное обеспечение реализации подпрограммы»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	обеспечение оргтехники и расходными материалами	приобретены 1 сканер и 1 принтер, расходный материал	98,2	

**Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

<p>Мероприятие 5.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного государственного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»</p>	<p>министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области</p>		<p>Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа объявлено 312 аукционов в электронной форме на участие в долевом строительстве 312 жилых помещений (квартир) и 650 аукционов в электронной форме на приобретение 650 жилых помещений (квартир) на вторичном рынке. По итогам объявленных аукционов заключено 296 контрактов, в том числе 123 контракта на участие в долевом строительстве 123 жилых помещений и 173 контракта на приобретение 173 жилых помещений (квартир) на вторичном рынке. В 2022 году предоставлено 213 жилых помещений.</p>	<p align="center">90,6</p>	<p>В 2022 году распределено 272 жилых помещения, заключено 213 договоров найма, 59 договоров не заключено по причине неполучения согласия от граждан, а также неприбытия для заключения договора найма до конца 2022 года.</p>
<p>5.1.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»</p>		<p>205 обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа</p>	<p>205 обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа</p>	<p align="center">100</p>	
<p>5.1.2 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного государственного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»</p>		<p>30 обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа</p>	<p>8 обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа</p>	<p align="center">26,7</p>	
<p>5.1.2.1. «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</p>					
<p>Мероприятие 5.2 «Организационное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</p>	<p>министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области</p>	<p>обеспечение оргтехники и расходными материалами</p>	<p>приобретены 1 сканер, расходный материал</p>	<p align="center">96,8</p>	
<p>Мероприятие 5.3 «Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой именной свидетельством»</p>	<p>министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области</p>	<p>865 представленных социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой именной свидетельством»</p>	<p>В 2022 году выдано 897 именных свидетельств</p>	<p align="center">103,70</p>	

Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области»					
Мероприятие 6.1 «Государственная поддержка работников бюджетной сферы при строительстве (приобретении) жилого помещения»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	1 предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений работникам бюджетной сферы	Выдано и оплачено 1 именное свидетельство	100	показатель выполнен
Мероприятие 6.2 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	6 (в том числе 4 социальным) предоставленных жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области гражданам, страдающим тяжелой формой хронического заболевания	приобретено 3 жилых помещения путем участия в долевом строительстве, которые будут предоставлены до 30 марта 2023 года (показатель перевыполнен)	0	Кроме того в 2022г. предоставлено 10 жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области гражданам, страдающим тяжелой формой хронического заболевания за счет средств 2021 года
Мероприятие 6.3 «Государственная поддержка многодетных семей при строительстве (приобретении) жилого помещения»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Планируется предоставить 46 социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений многодетным семьям	Выданы именные свидетельства 46 семьям.	100,0	
Мероприятие 6.4 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	1 предоставленных жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области многодетным семьям	предоставлено 1 жилое помещение	100,0	
Мероприятие 6.6 «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения участникам строительства многоквартирных домов, которые признаны пострадавшими от действий (бездействия) строительной организации»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области		x		
6.6.3 Социальные выплаты участникам строительства многоквартирных домов, которые признаны пострадавшими от действий (бездействия) строительной организации		128 предоставленных социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения участникам строительства многоквартирных домов, которые признаны пострадавшими от действий (бездействия) строительных организаций	Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения предоставлены 126 гражданам - участникам строительства многоквартирных домов, признанных пострадавшими от действий (бездействия) строительных организаций	98,4	Выплата носит уведомительно-заявительный характер. Не все граждане заявили на выплату.
Мероприятие 6.9 «Предоставление жилых помещений по решению суда»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	3 предоставленных жилых помещения по решению суда	дог. социального найма на жилые помещения по решению суда не заключались		
6.10 «Организационное обеспечение реализации подпрограммы»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	обеспечение оргтехники и расходными материалами	приобретены 1 сканер и 1 принтер, расходный материал	98,2	показатель выполнен
Мероприятие 6.13 «Строительство жилых домов в г.Саратов»	комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области,		x		
Строительство жилых домов в г. Саратов (по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Лагерная)		ввод в эксплуатацию 200 квартир	объект введен в эксплуатацию	100,0	
Строительство многоквартирного дома 5-ти этажного жилого дома по ул. 4-я Дачная в Ленинском районе г. Саратова. Договора в стадии заключения.		100% проведение проектно-исследовательских работ	разработана проектная документация	100,0	
Строительство многоквартирного дома 5-ти этажного жилого дома по ул. Лебедева-Кумача в Ленинском районе г. Саратова. Договора в стадии заключения.		100% проведение проектно-исследовательских работ		100,0	
Мероприятие 6.14 «Государственная поддержка граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, при строительстве (приобретении) жилого помещения»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	предоставление 4 социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания	Выдано 4 именных свидетельства (выведены денежные средства во временное распоряжение). Кроме того в 2022г. оплачены 4 именных свидетельства за счет средств 2021 года (средства были выведены во временное распоряжение в 2021г.)	100,0	
Мероприятие 6.17 "Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей путем предоставления денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда Саратовской области"	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	30 предоставленных денежных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области	30 предоставлено 30 денежных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области	100,0	
Мероприятие 6.19. «Денежные выплаты гражданам по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	30 предоставленных денежных выплат гражданам по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность	предоставлено 30 денежных выплат.	100,0	
Мероприятие 6.20. «Оказание государственных услуг по сбору и обработке информации о выполнении условий договоров социального найма жилых помещений»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	1860 осматривенных жилых помещений	1860 осматривенных жилых помещений	100,0	
Мероприятие 6.21 «Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой именным свидетельством, по решению суда»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	1 предоставленное именное свидетельство по решению суда	1 предоставленное именное свидетельство по решению суда	100,0	

Подпрограмма 7 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»					
Мероприятие 7.1 «Возмещение гражданам части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	В списках 9500 граждан, получающих социальную поддержку за счет средств областного бюджета по возмещению части затрат на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений	в списках 9709 граждан, получающих социальную поддержку за счет средств областного бюджета по возмещению части затрат на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений	102,2	
Мероприятие 7.3 «Частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений отдельным категориям педагогических работников»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Запланировано к получению компенсаций на частичное возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) после получения ипотечного займа (кредиту) 32 педагогических работников, в том числе учителей образовательных организаций.	32 педагогических работников, в том числе учителей образовательных организаций, получивших компенсацию на частичное возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту)	100,0	
Мероприятие 7.4 «Частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений работникам бюджетной сферы»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Планируется к получению 100 работников бюджетной сферы, компенсацию за счет средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений	128 работников бюджетной сферы, получивших компенсацию за счет средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений	128,0	
Мероприятие 7.5 «Предоставление ипотечных кредитов населению Саратовской области»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	внесение информации, поступающей из кредитных, страховых, оценочных и риэлтерских организаций по ипотечному жилищному кредитованию населения области	17980 выданных жилищных ипотечных кредитов за 2022 год	81,7	
Мероприятие 7.6 «Обеспечение работы программного комплекса в целях предоставления меры социальной поддержки гражданам, участвующим в ипотечном кредитовании»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	внесение информации по участникам подпрограммы, обеспечение возможности представления качественной информации, модернизация программного обеспечения	сопровождение программного продукта в целях предоставления меры социальной поддержки гражданам, участвующим в ипотечном кредитовании	100,0	
Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с федеральным законодательством»					
Мероприятие 8.1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в том числе:	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	5 обеспеченных жильем граждан, установленных федеральным законодательством, в том числе:	выданы и оплачены 5 ГЖС	100,0	
граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами		1 гражданина, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами,	выдан и оплачен 1 ГЖС	100,0	
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие радиационных аварий и катастроф		1 гражданина, подвергшихся воздействию радиации, вследствие радиационных аварий и катастроф,	выдан и оплачен 1 ГЖС	100,0	
граждане, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей		3 граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	выдано 3 ГЖС и оплачен 1 ГЖС	100,0	
Мероприятие 8.2 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	4 обеспеченных жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	Выдано и оплачено 4 именных свидетельства	100,0	
Мероприятие 8.3 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	7 обеспеченных жильем граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов боевых действий)	Выдано 4 именных свидетельства (средства выведены во временное распоряжение), из которых: 3 именных свидетельства оплачено; 1 гражданин подбирает жилье помещения	42,9	Показатель не выполнен. Невозможность граждан привлекать заемные средства банков, для приобретения жилья, в связи с тем, что большинство из них имеют небольшой доход
Мероприятие 8.4 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	8 обеспеченных жильем граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов)	Выдано 5 именных свидетельства (средства выведены во временное распоряжение), из которых: 4 именных свидетельства оплачено; 1 гражданин подбирает жилье помещения	50,0	Показатель не выполнен. Невозможность граждан привлекать заемные средства банков, для приобретения жилья, в связи с тем, что большинство из них имеют небольшой доход

Мероприятие 8.6 «Организационное обеспечение реализации подпрограммы»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	осуществление организационного обеспечения реализации подпрограммы	приобретен сканер и расходный материал	96,8	Показатель выполнен
Мероприятие 8.7 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	2 обеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	Выдано и оплачено 2 именных свидетельства	100,0	
<b>Подпрограмма 9 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»</b>					
Региональный проект 9.1 «Чистая вода» (в целях выполнения задач федерального проекта «Чистая вода»), в том числе:	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	x			
9.1.1 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в 14 муниципальных образований области	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в 14 муниципальных образованиях области; по 13 объектам работы завершены, объекты введены в эксплуатацию; по 1 объекту, переходящему на 2023г., работы ведутся. Техническая готовность -85%	100,0	Окончание строительства объекта согласно соглашению - май 2023г.
9.1.1.1 Субсидии муниципальным образованиям области					
9.1.2 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации					
Региональный проект 9.2 «Оздоровление Волги» (в целях выполнения задач федерального проекта «Оздоровление Волги»), в том числе:	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	x			
9.2.1. Обеспечение сокращения доли загрязненных сточных вод	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г. Хвалынского	Проект реализуется с 2021г. Работы завершены. Объект сдан досрочно	100,0	
9.2.4. Сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации					
Мероприятие 9.1. «Выполнение работ по описанию местоположения границ зон санитарной охраны водных объектов, формирование перечня координат характерных точек границ таких зон»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Регистрация зон санитарной охраны в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области – 66 ед.	Регистрация зон санитарной охраны в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области – 66 ед.	100	
Мероприятие 9.3 «Ремонт и развитие водопроводной сети»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	не менее 70,3 тыс. чел. населения сельских поселений Саратовской области обеспечено водой	Обеспечено водой 69,2 тыс. чел. (Восточное МО, Зерновское МО, Липовское МО, Лигаревское МО, Чалыклинское МО, Демьяское МО, Советское МО, Бессоновское МО, Горькореченское МО, петропавловское МО, Пограничное МО, Заволжское МО, Ленинское МО, Озерское МО, Урожайное МО, Алексашкинское МО, Нивское МО, Новотульское МО)	98,44	По Сланцевородниковому МО Озинского МР остались неиспользованные средства в связи с тем, что система водоснабжения и водоотведения находится на балансе региона и обслуживается филиалом ГУП СО "Облводоресурс" - "Озинский".
Мероприятие 9.5 «Государственная регистрация права и содержанию недвижимого имущества (объектов водоснабжения и водоотведения)»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	61 объект недвижимого имущества (объектов водоснабжения и водоотведения) государственная регистрация права хозяйственного ведения на которые произведена	в 2022 году зарегистрировано право хозяйственного ведения на 25 объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе предприятия	40,98	в соответствии с частью третьей пункта 17 ЛПСО №833-п от 05.09.2022 достижения результатов предоставления субсидии продлено до 31.12.2023
<b>Подпрограмма 10 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>					
Региональный проект 10.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»)	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Завершение непредвиденных обстоятельств, а именно исполнение решений судов по предоставлению выкупиной стоимости либо жилого помещения. Из имеющихся на начало года 872 судебных дел, по 404 судебные процессы завершены. В настоящее время на рассмотрении находятся дела по 468 помещениям.	Показатель выполнен. В 2022 году в счет достижения показателя по завершению непредвиденных обстоятельств по программе 212-П расселено 19,2 т.кв.м. расселено по программе 931-П 5,4 т.кв.м, а также в счет достижения показателя зачено расселение без участия средств фонда по г. Энгельсу 11,3 т.кв.м.	100,00	
10.1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области				

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПИЛОТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»**  
за 4 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей государственной программ, подпрограммы государственной программы				Обоснование отклонений значений показателя (при наличии)
			2021 год	2022 год	фактически достигнутые за отчетный период года	степень выполнения, %	
<b>Показатели государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»</b>							
1	Объем жилищного строительства	тыс. кв. м	1290	1000	674,5	67,5	
2	Доля населения Саратовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	85,2	87,1	87,8	100,8	
3	Количество улучшивших жилищные условия в рамках обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством	получателей	1604	1426	1429	100,2	
4	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	110,73	33,3	33,5	100,6	
5	Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (договоров)	тыс. шт.	23,0	22,0	18,0	81,8	
<b>Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»</b>							
<b>Показатели проектной части</b>							
1.1	Объем ввода жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в жилом районе "Солнечный-2" в Кировском районе г. Саратова	тыс. кв. м общей площади	50	114,50	129,30	112,9	
	в жилом комплексе «Городские просторы» в Ленинском районе г. Саратова	тыс. кв. м общей площади	50	50	37,50	75,0	
	в жилой застройке в границах улиц Вокзальная - Гоголя-Калужская - 2-я Советская, в г. Энгельсе Саратовской области	тыс. кв. м общей площади		37,5	37,5	100,0	
	жилая застройка в районе ул. Тургенева в г. Энгельсе Саратовской области	тыс. кв. м общей площади		13,83	36,0	260,3	
				13,17	18,3	139,0	
<b>Показатели процессной части</b>							
1.3	Обеспеченность инженерными сетями участков, являющихся федеральной собственностью и подлежащих предоставлению для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей	процентов	30	40	44,8	112,0	
1.5	Возобновление строительства многоквартирных жилых домов, по которым застройщиками не были в установленном порядке выполнены обязательства перед участниками долевого строительства	ед.	3	2	2	100	
1.7	Разработка проектно-сметной документации	ед.		100	100	100	
<b>Подпрограмма 2 «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства»</b>							
<b>Показатели процессной части</b>							
2.5	Приобретение нежилого здания	единиц		1	1	100	
<b>Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт и ремонт в многоквартирных домах Саратовской области»</b>							
<b>Показатели процессной части</b>							
3.2	Количество отремонтированных многоквартирных домов	единиц	500	93	93	100,0	
<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем помещениями молодых семей»</b>							
<b>Показатели процессной части</b>							
4.1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет бюджетных средств	семей	94	85	86	101,2	Выдано 86 именных свидетельств
4.2	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет бюджетных средств, от общего числа нуждающихся молодых семей, признанных участниками подпрограммы	процентов	24	26,5	26,5	100,0	В 2022 году 321 семья изъявила желание участвовать в программе, 86 семьям выданы именные свидетельства
<b>Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</b>							
<b>Показатели процессной части</b>							
5.1	Количество обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на конец года	граждан	1269	1100	1108	100,7	В 2022 году обеспечено жильем 1108 граждан, а именно 213 гражданам из числа детей-сирот предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения, выдано 895 именных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.
	Количество получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой именным свидетельством	граждан		865	895	103,5	В 2022 г. выдано 895 именных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.
5.2	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых возникло, но не реализовано право на получение жилого помещения, на конец года	граждан	3790	4305	3677	85,4	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых возникло, но не реализовано право на получение жилого помещения на 01.01.2023 г. (3677 чел.) определяется в соответствии со списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства по состоянию на 1 января 2023 года
5.3	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного периода)	процентов	20,2	24,9	20,8	83,5	На 01.01.2023 года на учете нуждающихся в жилом помещении значатся 5315 граждан, улучшили жилищные условия 1108 граждан.

5.4.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, нарастающим итогом (в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета)	граждан	2 087,0	2 301,0	2 292,0	99,6	На основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета плановый показатель обеспечения жильем детей-сирот составляет в 2022 году 205 человек. Фактический показатель обеспечения жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета в 2022 году составил 205 человек.
<b>Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области»</b>							
<i>Показатели процессной части</i>							
6.1.	Количество предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений работникам бюджетной сферы	человек	3	1	1	100,0	выдано и оплачено 1 именное свидетельство
6.2.	Количество предоставленных жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области гражданам, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, <b>в том числе:</b>	человек	46	6	10	166,7	Предоставлено 10 жилых помещений по договору социального найма из государственного жилищного фонда области
	количество предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний		18	4	4	100,0	выдано 4 именных свидетельства
6.3.	Количество предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений многодетным семьям	семей	56	46	46	100,0	Выдано 46 именных свидетельств (средства выведены во временное распоряжение), из них: 39 именных свидетельств оплачены, а 7 многодетных семей подбирают жилые помещения
6.4.	Количество предоставленных жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области многодетным семьям	семей	14	1	1	100,0	
6.9.	Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями, предоставленными по решению суда (за исключением отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем в соответствии с законодательством)	человек		3	3	100,0	
6.13.	Количество предоставленных денежных выплат на строительство (приобретение) жилого помещения взамен предоставления жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области	человек	45	30	30	100,0	предоставлено 30 денежных выплат
6.14.	Количество предоставленных денежных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно	семей		30	30	100,0	
6.15.	Количество осмотренных жилых помещений	штук		1860	1860	100,0	
6.16.	Ввод в эксплуатацию жилых домов	процентов		100	100	100,0	
6.17.	Количество предоставленных социальных выплат участникам строительства многоквартирных домов, которые признаны пострадавшими от действий (бездействия) строительной организации	человек		128	126	98,4	Выплата носит уведомительно-заявительный характер. Не все граждане явились на выплату.
6.18.	Проведение проектно-изыскательских работ	процентов		100	100	100,0	
6.19.	Количество предоставляемых социальных выплат на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой именной свидетельством, по решению суда			1			
<b>Подпрограмма 7 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»</b>							
<i>Показатели процессной части</i>							
7.1.	Число граждан, получающих социальную поддержку за счет средств областного бюджета по возмещению части затрат на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением ипотечного займа (кредита)»	человек	9500	9500	9709	102,2	
7.2.	Число педагогических работников, в том числе учителей образовательных организаций, получивших компенсацию на частичное возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) после получения ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств»	человек	32	32	32	100,0	
7.3.	Число работников бюджетной сферы, получивших компенсацию за счет средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств»	человек	115	100	128	128,0	
<b>Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с федеральным законодательством»</b>							
<i>Показатели процессной части</i>							
8.1.	Численность граждан, обеспеченных жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», в том числе социальные выплаты и капитальные вложения	человек	7	4	4	100,0	Выдано и оплачено 4 именных свидетельства. На 01.10.2022 граждане на учете не значатся, в государственную программу будут внесены изменения.
8.2.	Численность обеспеченных жильем граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов боевых действий)	человек	34	7	3	42,9	Выдано 4 именных свидетельства
8.3.	Численность обеспеченных жильем граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов)	человек	18	8	4	50,0	Выдано 5 именных свидетельства
8.4.	Количество обеспеченных жильем граждан, установленных федеральным законодательством, подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в том числе:	семей	8	5	5	100,0	выданы 5 ГЖС
	граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами	семей	2	1	1	100,0	выдан и оплачен 1 ГЖС
	граждане, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие радиационных аварий и катастроф	семей	4	1	1	100,0	выдан и оплачен 1 ГЖС
8.6.	граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	семей	2	3	3	100,0	выдан и оплачен 1 ГЖС
8.6.	Количество обеспеченных жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	человек		2	2	100,0	Выдано и оплачено 2 именных свидетельства
<b>Подпрограмма 9 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»</b>							
<i>Показатели проектной части</i>							
9.1.	Объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод	куб. км	0,003	0,0028	0,0023	100	
9.2.	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод	куб. км	0	0,0002	0,0007	100	
9.3.	Доля городского населения Саратовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	95	94,1	95,5	101,5	
<i>Показатели процессной части</i>							
9.4.	Регистрация зон санитарной охраны в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области	ед.	85	66	66	100	
9.7.	Количество населения, обеспеченного водой в сельских поселениях	тыс. человек		70,34	69,2	98,38	
9.8.	Количество объектов (объектов водоснабжения и водоотведения) недвижимого имущества, государственная регистрация права хозяйственного ведения на которые произведена	единиц		61	25	40,98	в соответствии с частью третьей пункта 17 ППСО № 833-п от 05.09.2022 достижения результатов предоставления субсидии продлено до 31.12.2023
<b>Подпрограмма 10 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>							
<i>Показатели проектной части</i>							
10.1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тыс. чел.	7,1	2,17	3,02	139,17	